

Checklista



före driftsättning av luftbehandlingsaggregat

För att undvika förseningar och tillkommande kostnader ska installatören kontrollera punkterna nedan. Kontrollen ska säkerställa att aggregatet och dess kringutrustning är klara för driftsättning. Checklistan ska fyllas i och signeras av installatören och därefter skickas via e-post till **service@ivprodukt.se**

Aggregat och verifiering av kontroll

Ordernummer	Installationsadress
Kundens namn	Företag
Telefon	E-post
Signatur och datum	

Aggregat och uppställning - kontrollera att:		OK	Notering
1.	aggregatet är stabilt och horisontellt uppställt samt att det, i tillämpliga fall, finns dränering med vattenlås och fall mot golvbrunn		
2.	aggregatet och dess funktionsdelar är monterade enligt ritning och monteringsinstruktion		
3.	emballage eller lösa komponenter inte finns i aggregatet		
4.	kanalvägarna är fria och att kanalanslutna brandspjäll är öppna		
5.	aktiva don och VAV-spjäll är öppna så att aggregatet kan köras		
Elektriska anslutningar - kontrollera att:			
6.	aggregatets apparatskåp är korrekt kraftmatat noll-, fas- och jordledare		
7.	kylaggregat, värmepump och elbatterier är korrekt kraftmatade		
8.	externa, ej fabriksmonterade givare, ställdon, pump och temperaturgivare i kanal är korrekt anslutna, det vill säga samtliga komponenter utanför flödesbildens streckade linjer i styrschemat		
Vid tryckreglering - kontrollera att:			
9.	tryckslangar för till- och frånluft är korrekt anslutna		
Vid vattenburen värme och/eller kyla - kontrollera att:			
10.	rör, pump och ventiler är korrekt monterade och vattenanslutna		
11.	värme- eller kylsystemet är i drift, så att funktionerna kan provas		
12.	frys-skyddsgivaren är korrekt monterad och elansluten		
Vid externa DX-aggregat för kyla/värme - kontrollera att:			
13.	DX-aggregat är i drift så att värme och kylfunktioner kan provas		